

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2568

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณงบประมาณ พ.ศ.2568

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว ASPHALTIC CONCRETE ถนน สุขาภิบาล 3 ชุมชนโสกรัง	454,000.00	454,000.00	0.00	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
2	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างถนนโสกรัง - โนนสว่าง ชุมชนโสกรัง - โนนสว่าง	377,800.00	365,800.00	12,000.00	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
3	"โครงการปรับปรุงพื้นฟุตบอล-ทางเท้า ถนนรถไฟอุทิศ 1 ชุมชนรุ่งอรุณ"	344,000.00	327,706.66	16,293.34	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
4	โครงการปรับปรุงพื้นฟุตบอล-ทางเท้า ถนนรถไฟอุทิศ 1 ชุมชนอนามัยเก่า	401,000.00	401,000.00	0.00	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
5	"โครงการปรับปรุงพื้นฟุตบอล-ทางเท้า ถนนรถไฟอุทิศ 1 ฝั่งทิศตะวันออก ชุมชนอนามัยเก่า"	194,000.00	194,000.00	0.00	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
6	โครงการปรับปรุงพื้นฟุตบอล-ทางเท้า ถนนสุขาภิบาล 1 ฝั่งทิศใต้ ชุมชนมิตรสัมพันธ์	495,000.00	482,261.00	12,739.00	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
7	โครงการปรับปรุงพื้นฟุตบอล-ทางเท้า ถนนสุขาภิบาล 1 ฝั่งทิศเหนือ ชุมชนโนนพัฒนา	495,000.00	482,261.00	12,739.00	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
8	โครงการปรับปรุงพื้นพุดบาท-ทาง เท้า ถนนสุขาภิบาล 2 ฝั่งทิศใต้ ชุมชนรุ่งอรุณ	471,000.00	471,000.00	0.00	-	-	/	-	กองช่าง	โอนลด งบประมาณไป ดำเนินโครงการ อื่น
9	โครงการปรับปรุงห้องน้ำข้างห้อง ประชุมครูโรงเรียนเทศบาลตำบล โนนสะอาด	0.00	200,000.00	0.00	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง	โอนงบประมาณ เพิ่ม
10	โครงการปรับปรุงห้องน้ำข้างห้อง วิชาการ โรงเรียนเทศบาลตำบล โนนสะอาด	0.00	51,000.00	0.00	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง	โอนงบประมาณ เพิ่ม
11	โครงการปรับปรุงห้องน้ำข้าง อาคาร 4 โรงเรียนเทศบาลตำบล โนนสะอาด	0.00	220,000.00	0.00	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง	โอนงบประมาณ เพิ่ม
12	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนมิตรภาพหนอง จาน ชุมชนหนองจาน	1,050,600.00	1,049,600.00	1,000.00	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
13	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนสมภักดิ์ ชุมชนศิริชล	617,000.00	615,500.00	1,500.00	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
14	โครงการเสริมผิวลาดยางแบบ ASPHALTIC CONCRETE ถนนไขแสง ชุมชนมิตรสัมพันธ์	141,700.00	141,000.00	700.00	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
15	โครงการเสริมผิวลาดยางแบบ ASPHALTIC CONCRETE ถนนทางเข้าชลประทาน ชุมชนศิริชล	87,900.00	87,900.00	0.00	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	โครงการเสริมผิวลาดยางแบบ ASPHALTIC CONCRETE ถนนโนรินทร์ ชุมชนโนนสว่าง	160,900.00	160,900.00	0.00	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
17	โครงการเสริมผิวลาดยางแบบ ASPHALTIC CONCRETE ถนนม้ควาลัย (ส่วนที่เหลือ) ชุมชนโสกรัง	152,600.00	152,600.00	0.00	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
18	โครงการเสริมผิวลาดยางแบบ ASPHALTIC CONCRETE ถนนลำดวน ชุมชนศิริชล	220,800.00	220,800.00	0.00	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
19	โครงการเสริมผิวลาดยางแบบ ASPHALTIC CONCRETE ถนนสะอาดจิต ชุมชนหนองจาน	178,500.00	178,500.00	0.00	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	รวม	5,841,800	6,255,828.66	56,971.34	18	0	1			

รวม 18 โครงการใช้งบประมาณในการพัฒนาทั้งสิ้น 6,255,828.66 บาท

ตารางแสดงผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เสริมผิวลาดยางแบบASPHALT CONCRETE ถนนสุขาภิบาล 2 ชุมชนรุ่งอรุณ หมู่ที่ 2	1,284,000	1,284,000	0	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
2	เสริมผิวลาดยางแบบASPHALT CONCRETE ถนนประชาสามัคคี ชุมชนโสกรัง - โนนสว่าง หมู่ที่ 6,7	666,000	666,000	0	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
3	เสริมผิวลาดยางแบบ ASPHALT CONCRETE ถนนรื่นเริง ชุมชน โนนสว่าง หมู่ที่ 7	406,000	406,000	0	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
4	โครงการเสริมผิวลาดยางแบบ ASPHALT CONCRETE ถนนสม ภักดิ์ ชุมชนศิริชล หมู่ที่ 1	360,000	360,000	0	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
5	โครงการเสริมผิวลาดยางแบบ ASPHALT CONCRETE ถนนสันติ สุข 1และ 3 ชุมชนโนนพัฒนา หมู่ที่ 1	285,000	285,000	0	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
6	เสริมผิวลาดยางแบบASPHALT CONCRETE ถนนโพธิ์ทอง ชุมชนอนามัยเก่า หมู่ที่ 2	283,000	283,000	0	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
7	เสริมผิวลาดยางแบบASPHALT CONCRET ถนนประชาสงเคราะห์ ชุมชนโนนสว่าง หมู่ที่ 7	255,000	255,000	0	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ตารางแสดงผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (ต่อ)
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
8	เสริมผิวลาดยางแบบASPHALT CONCRETE ถนนทองหล่อ ชุมชน หนองจาง หมู่ที่ 5	255,000	255,000	0	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
9	เสริมผิวลาดยางแบบASPHALT CONCRETE ถนนวงศ์หาญพัฒนา ชุมชนโนนพัฒนา หมู่ที่ 1	247,000	247,000	0	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
10	เสริมผิวลาดยางแบบ ASPHALT CONCRETE ถนนประชาอุทิศ ชุมชนมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 1	241,000	241,000	0	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
11	โครงการเสริมผิวลาดยางแบบ ASPHALT CONCRETE ถนน สำราญจิต ชุมชนมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 1	234,000	234,000	0	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
12	โครงการเสริมผิวลาดยางแบบ ASPHALT CONCRETE ถนน นามศิริ ชุมชนมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 1	186,000	186,000	0	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
13	เสริมผิวลาดยางแบบASPHALT CONCRETE ถนนไมตรี ชุมชนโนนสว่าง หมู่ที่ 7	185,000	185,000	0	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
14	เสริมผิวลาดยางแบบASPHALT CONCRET ถนนประชาพัฒนา ชุมชนโนนพัฒนา หมู่ที่ 1	157,000	157,000	0	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	รวม	5,044,000	5,044,000	0	14					

รวม 14 โครงการใช้งบประมาณในการพัฒนาทั้งสิ้น 5,044,000 บาท

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม	120,000	75,325	44,675	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ	100,000	100,000	0.00	/	-	-	-	กองสวัสดิการสังคม	โอนลดไปดำเนินการโครงการอื่น
3	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	30,000	17,273	12,727	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการส่งเสริมดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	30,000	0.00	30,000	-	-	/	1 ตค .66 – 30 ก.ย. 67	กองสวัสดิการสังคม	ไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	20,000	0.00	20,000	-	-	/	1 ตค .66 – 30 ก.ย. 67	กองสวัสดิการสังคม	ไม่ได้ดำเนินการ
6	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,984,000	6,629,000	56,000	/	-	-	1 ตค .66 – 30 ก.ย. 67	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,956,000	1,797,600	18,900	/	-	-	1 ตค .66 – 30 ก.ย. 67	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการสงเคราะห์เบี้ยผู้ป่วยเอดส์	60,000	42,000	18,000	/	-	-	1 ตค .66 – 30 ก.ย. 67	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	รวม	9,300,000	8,661,198	200,302	6	0	2			

รวม 6 โครงการใช้งบประมาณในการพัฒนาทั้งสิ้น 8,661,198 บาท

3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้

ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2568	30,000	71,200	18,800	/	-	-		กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000	114,000	0	/	-	-	11 ม.ค.68	กองการศึกษา	โอนงบประมาณเพิ่ม
3	โครงการประชุมผู้ปกครองในสังกัดสถานศึกษาเทศบาลตำบลโนนสะอาด	35,000	30,204	4,796	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	5,000	0	5,000	-	-	/	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด	720,000	677,333.32	92,666.68	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด)	3,506,534	2,935,725	570,809	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนสะอาด)	702,332	586,189	116,143	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันสำหรับสถานศึกษา สังกัด สพฐ.1 แห่ง โรงเรียนบ้านโสกไร่โนนสว่าง	552,000	517,848	34,152	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ

3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ (ต่อ)

ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
9	ค่าอาหารเสริม(นม)	1,155,172	1,025,366.55	129,805.45	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
10	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี	25,000	24,910	90	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
11	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา นักเรียนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	30,000	0	30,000	/	-	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
12	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	30,000	48,000	2,000	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา	โอนเพิ่ม งบประมาณ
13	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนต่อต้านยาเสพติด	30,000	0	30,000	-	-	/	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
14	"โครงการเข้าร่วมงานวันที่ ระลึก การตั้งเมืองอุดรธานี"	15,000	3,240	760	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา	โอนลด งบประมาณ
15	โครงการเข้าร่วมประเพณีดอกอ้อย บาน	80,000	78,977	1,023	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
16	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	10,000	0	10,000	-	-	/	-	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
17	"โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง"	300,000	297,000	3,000	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
18	"โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์"	5,000	4,932	68.00	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
19	"โครงการจัดงานประเพณี แห่เทียนพรรษา"	30,000	29,932	68.00	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
20	"โครงการจัดงานสัปดาห์ วันวิสาขบูชา"	10,000	0	10,000	-	-	/	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ (ต่อ)

ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
21	โครงการจัดงานประเพณีดอกอ้อย บาน นมัสการปู่ บูชาพระบรม สารีริกธาตุ อำเภอโนนสะอาด	100,000	100,000	0	/	-	-	23 ม.ค.2568	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
22	โครงการบรรพชาสามเณรแบบ ดั้งเดิม (บวชนาคม้าย่อง)	10,000	0	10,000	-	-	/	-	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
23	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม การจัดงาน Maha Songkran World Water Festival 2025 และงาน มหาสงกรานต์ จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2568	20,000	0	20,000	-	-	/	-	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
26	โครงการเงินอุดหนุนตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	160,000	160,000	0	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กอง สาธารณสุข	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
27	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี	10,000	4,260	5,740	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กอง สาธารณสุข	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
28	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	21,000	21,000	0	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กอง สาธารณสุข	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	รวม	7,642,038	6,730,116.87	1,094,921.13	22	-	6			

รวม 22 โครงการใช้งบประมาณในการพัฒนาทั้งสิ้น 6,730,116.87บาท

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการพัฒนาและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมในชุมชน	10,000	8,932	1,068	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กอง สาธารณสุข	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
2	โครงการท้องถิ่นอาสา ปักป่า เฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างปารักษ์น้ำ”	5,000	4,200	800	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กอง สาธารณสุข	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
3	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการภายในตลาดสด เทศบาล	30,000	30,000	0	/	-	-	1 ตค .66 – 30 ก.ย. 67	กอง สาธารณสุข	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	รวม	45,000	43,132	1,868	3	-	-			

รวม 3 โครงการใช้งบประมาณในการพัฒนาทั้งสิ้น 43,132.- บาท

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหาร

ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดประชุมประชาคมและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	10,000	432	9,568	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กอง ยุทธศาสตร์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
2	โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	10,000	0	0	-	-	/	-	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ โอนลด งบประมาณ
3	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป	100,000	0	0	-	-	/	-	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ โอนลด งบประมาณ
4	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม และการรักษาวินัยเบื้องต้น เพื่อป้องกันปัญหา การทุจริต	5,000	0	0	-	-	/	-	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ โอนลด งบประมาณ
5	โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	30,000	30,000	0	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
6	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	35,000	35,000	0	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
7	โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่	5,000	3,732	1,268	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
8	โครงการจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย	145,012	145,012	0	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหาร (ต่อ)

ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
9	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	500,000	499,100	900	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	กองคลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	โครงการรณรงค์ให้ประชาชนมาชำระภาษีและค่าธรรมเนียม	10,000	0	0	-	-	/	-	กองคลัง	ไม่ได้ดำเนินการ โอนลด งบประมาณ
11	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ	5,000	4,656	344	/	-	-	27 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 เทศกาลปีใหม่ 11 - 17 เม.ย.68 เทศกาลสงกรานต์	งานป้องกัน สำนักปลัดฯ	โอนงบประมาณ เพิ่ม
12	โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	10,000	15,075	25	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	งานป้องกัน สำนักปลัดฯ	โอนงบประมาณ เพิ่ม
13	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ	20,000	2,800	17,200	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	งานป้องกัน สำนักปลัดฯ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
14	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	10,000	39,902	98	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	งานป้องกัน สำนักปลัดฯ	โอนงบประมาณ เพิ่ม
15	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	20,000	0	0	-	-	/	-	งานป้องกัน สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ โอนลด งบประมาณ
16	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	20,000	169,775	225	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	งานป้องกัน สำนักปลัดฯ	โอนงบประมาณ เพิ่ม
17	โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยและจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน	20,000	0	0	-	-	/	-	งานป้องกัน สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ โอนลด งบประมาณ

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหาร (ต่อ)

ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
18	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	20,000	0	0	-	-	/	-	งานป้องกัน สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ โอนลด งบประมาณ
19	โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด	20,000	16,359	3,641	/	-	-	1 ตค .67 – 30 ก.ย. 68	งานป้องกัน สำนักปลัดฯ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	รวม	995,012	961,843	33,269	12	-	7			

รวม 12 โครงการใช้งบประมาณในการพัฒนาทั้งสิ้น 961,843.- บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑) โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๖๑ โครงการ
งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนารวมทั้งสิ้น ๒๒,๖๕๒,๑๑๗.๘๗.- บาท

๒) โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๔ โครงการ
งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนารวมทั้งสิ้น ๕,๐๔๔,๐๐.- บาท

รวมโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๗๕ โครงการ
งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาทั้งสิ้น ๒๗,๖๙๖,๑๑๗.๘๗.- บาท

ที่เทศบาลตำบลโนนสะอาด ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะดังนี้

(๑) เทศบาลตำบลโนนสะอาดมีปัญหาและความต้องการของประชาชนที่จะต้องดำเนินการอยู่เป็นจำนวนมาก

(๒) เทศบาลตำบลโนนสะอาดมีงบประมาณที่จำกัด ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขได้อย่างทั่วถึง

อุปสรรค

(๑) งบประมาณมีอย่างจำกัด ทำให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ไม่ทั่วถึง

(๒) เจ้าหน้าที่ /ข้าราชการ มีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการให้บริการอย่างทั่วถึง

ข้อเสนอแนะ

(๑) เห็นควรพิจารณาปรับลดจำนวนโครงการที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนออกจากแผนพัฒนาท้องถิ่น และ บรรจุโครงการพัฒนาที่สามารถดำเนินการได้จริงไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) เห็นควรพิจารณาเร่งรัดการดำเนินโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติให้ได้มากกว่า ร้อยละ ๗๐ ของ แผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) ควรสร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคมถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับ งบประมาณที่เทศบาลตำบลโนนสะอาดได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรมที่มากเกินไป ของเทศบาลตำบลโนนสะอาดที่ดำเนินการ จะทำให้การบริหารนั้น

ทั้งนี้ โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลตำบลโนนสะอาด ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจน โครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง และคณะผู้บริหารจะดำเนินการตามวิสัยทัศน์ “ ผังเมืองเป็นระเบียบ เพียบพร้อมด้วยสาธารณูปโภค ไร้ภัยไข้เจ็บลดน้อยลง ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาก้าวไกล”